

Строеж:

.....
.....

Местонахождение:

.....

Възложител:

.....

Консултант (строителен надзор):

.....

Строител:

.....

....

Проектант:

.....

...

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

Комисията, назначена със Заповед № от г. на

.....,

(длъжност на подписалия заповедта)

в състав:

председател:

.....

.....

.....

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

членове:

1.

.....

.....

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

2.

.....

.....

3.

.....

.....

4.

.....

.....

5.

.....

.....

6.

.....

.....,

извърши 72-часови изпитвания при експлоатационни условия на строежа (етапа, частта от него) в съответствие с утвърдения пусков график през периода от до

(дата, час)

(дата, час)

(ако има отклонения от техническите графици, те се отбелязват)

1. Строеж (част от него, етап), на който е проведена пробата:

.....
.....
.....
.....
.....

(описват се)

2. Основни параметри на машините и съоръженията:

№ по ред	Наименование на машината или съоръжението	Производителност (по проект и паспорт)	Фактическа промяна (измерена при пробата)	Забележка
----------	---	---	--	-----------

1

2

3. Технологични натоварвания:

.....
.....
.....

(посочват се технологичните натоварвания на водещите машини и съоръжения, като се сравняват с номиналните по проект или заводските документи на оборудването; фактическите натоварвания да се дадат по периоди от време така, както са се променяли)

№ по ред	Водещи машини и съоръжения	Време от до	Натоварвания (номинални по проект или паспорт)	Фактическа промяна	Забележка
----------	----------------------------	-------------------------------	---	--------------------	-----------

4. Престой:

.....
...

(отбелязват се по време престойте на технологичните линии или на

отделни машини и съоръжения, както и анализ на причините за престой)

5. Резултати от 72-часовите проби:

.....
.....
.....

(констатации на комисията от проведените 72-часови проби при експлоатационни условия на строежа, етапа или частта от него за доказване техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.)

6. Недостатъци на машините и съоръженията, появили се при 72- часовите проби:

.....

.....

.....

(изброяват се по видове, като се разделят на недостатъци по причина на доставчика и други по причина на строителя на строителните и монтажните работи)

Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации комисията дава следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

.....

.....

(комисията прави обоснована оценка дали монтираните машини и съоръжения са показали отклонения, недопустими по отношение хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда и пожарната безопасност съгласно стандартизационните документи и дали са постигнати техническите параметри, проектната мощност и качеството на продукцията)

Комисия:

Председател:

(.....)

Членове:

1. 2. 3.

(.....) (.....) (.....)

4. 5. 6.

(.....) (.....) (.....)